

**Masarykova univerzita v Brně,
Investiční odbor RMU**

Zpráva č. 10

k realizaci projektu „rekonstrukcí objektů MU“

Zpracoval:

**Jan Brychta,
Vedoucí Investičního odboru RMU**

**Manažeri projektů:
Ing. arch. Zdena Koňářiková
Ing. Karel Macháček**

**Investiční referent:
Věra Benžová**

**Předkládá:
Ladislav Janíček, kvestor**

**Datum:
31. března 2005**

1. Cíl projektu

Ve zprávě je přijata konvence : červeně vyznačených milníků, výstupů či činnosti bylo dosaženo.

1.1 Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně

Cíl projektu je rekonstruovat stávající objekt Joštova 10 pro potřeby FSS. Současný uživatel LF bude mít nové prostory v nově budovaném UKB. Projekt je v rozsahu, termínech a nákladech definovaných investičním záměrem registrovaným pod č. 233 333-0702 v informačním systému ISPROFIN podle §5 vyhlášky č. 40/2001 Sb. (rozhodnutí o registraci z 26.6.2003).

1.2 Rekonstrukce areálu a dostavba informačního centra PřF MU, Kotlářská 2

Cílem projektu je zabezpečení rekonstrukce a dostavby areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2 v rozsahu, termínech a nákladech definovaných investičním záměrem registrovaným pod č. 233333-0713 v informačním systému ISPROFIN podle §5 vyhlášky č. 40/2001 Sb. (rozhodnutí o registraci z 31.7.2003).

1.3 Stroje a zařízení

Cílem projektu je vybavení jednotlivých fakult stroji, přístroji a zařízeními pro specializovaná pracoviště, výpočetní, kopírovací a další technikou pro administrativní pracoviště. Součástí projektu je rovněž vybudování privátní hlasové sítě na všech fakultách Masarykovy univerzity .

1.4 Ostatní stavby :

1.4.1 Internetizace kolejí SKM MU Brno,

Cíl projektu je zvýšení úrovně studia studentů Masarykovy univerzity. Projekt byl schválen vedením MU v dlouhodobém záměru do roku 2005.

1.4.2 Optokabelové sítě

Cílem akce je rozšíření metropolitní optokabelové sítě, zvýšení její kapacity a bezpečnost přenosu dat.

1.4.3 Posluchárna v budově „D“ areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1

Cílem projektu bylo vybudování posluchárny ve stávajících prostorách budovy Filozofické fakulty. Prostory se uvolnily po vystěhování fakultní knihovny.

1.4.4 PřF rekonstrukce výměňkové stanice

Cílem projektu byla rekonstrukce stávající výměňkové stanice v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

1.4.5 PdF v Brně, ul.Poříčí – posluchárna, výtah, struktur. síť, klimatizace

Cílem projektu bylo zřízení posluchárny pro 106 studentů vybudování bezbariérového přístupu do objektu Poříčí 31 (instalace schodišťové plošiny, zřízení výtahu vč.stav. úprav). V jižním průčelí objektu Poříčí 7/9 a 31 byly klimatizovány posluchárny a pracovny. Součástí rekonstrukce bylo též zřízení 248 ks přípojných míst u PC v posluchárnách a pracovnách

1.4.6 PrF MU – Právnická fakulta v Brně, Veveří 70 – dílčí rekonstrukce a zřízení bufetu

Cíl projektu byla částečná rekonstrukce elektroinstalace v prostorách archivu a místnostech 4.NP a menze, výměna 85 ks oken v severním průčelí, rekonstrukce výměňkové stanice, rekonstrukce elektro v prostorách menzy a zřízení bufetu 48 míst u stolu ve výdejně stravy a vybudování bezbariérového přístupu

1.4.7 Drobné stavební úpravy v budově ESF

Cílem projektu bylo provedení stavebních úprav vyplývajících z potřeb nárůstu studentů,následné redislokace kateder, požadavků hygienika a zajištění ochrany budovy.Stavební úpravy spočívaly v zřízení nové posluchárny, zřízení kamerového systému ochrany budovy a provedení dalších drobných dispozičních změn

1.4.8 Nástavba Fakulty informatiky MU v Brně

Cílem projektu bylo vybudování další posluchárny a nástavba počítačového sálu včetně nového vnitřního vybavení a audiovizuální techniky.

1.4.9 FF – úprava areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1 - I. etapa

Cílem projektu byla rekonstrukce části vnitřních prostor stávající budovy „D“ v areálu FF. Provedla se rekonstrukce stávající výměňkové stanice, vestavba výtahu do stávající větrací šachty, rekonstrukce suterénu a sociálních zařízení.

1.4.10 Rekonstrukce lektorského domu, Grohova 11

V souvislosti s rozvojovými programy Masarykovy univerzity v Brně vznikla potřeba ubytování mimobrněnských lektorů zajišťujících výuku na univerzitě. Rekonstrukcí budovy, která navíc byla ve špatném technickém stavu, byl zvýšen počet lektorských bytů ze 4 na 9 rekonstruovaných bytů.

1.4.11 Rekonstrukce VŠ kolejí v Komárově pro Fakultu sportovních studií

Cíl projektu bylo vytvoření prostor pro novou Fakultu sportovních studií MU v Brně v objektu Sladkého 13 – blok „D“, rekonstrukce 1. a 2.NP, postavení nadstavby 3.NP pro umístění poslucháren, kanceláří, knihovny, soc. zařízení, sklady, vč. vybavení interiérů. Současně byla zřízena hřiště pro malou kopanou, basketbal, a plážový volejbal. V objektu VŠ kolejí na ul. Bratří Žůrků 5 /7 byla zřízena posluchárna pro 100 studentů a diagnostická laboratoř.

1.4.12 Rekonstrukce ubytovací části objektu CDV MU Brno, Šlapanice, Nádražní ul.58

Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace ubytovací části objektu CDV MU Brno ve Šlapanicích s možností ubytování pro frekventanty z celé republiky.

1.4.13 Reko a zateplení střechy PrF

Cílem projektu je provedení stavebních úprav vyplývajících z energetického auditu, zpracovaného v r. 2002. Těmito úpravami dojde k rekonstrukci střechy a v konečném důsledku povedou ke snížení nákladů na vytápění objektu.

1.4.14 Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená

Cílem projektu je zřízení parkoviště s parkovacími místy u objektu kolejí, vyhovující platným předpisům a vybudování legálního přístupu k parkovišti samostatnou komunikací z ulice Poupova

1.5 Morfologické centrum III. etapa

Rekonstrukce bývalé budovy „Medipa“ pro potřeby nového uživatele – Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jako prvních univerzitních pracovišť navazujících na komplexní výstavbu univerzitního kampusu Bohunice.

Hlavní milníky projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Rekonstrukce objektu Joštova 10 pro FSS MU v Brně	12.07.05
2	Rekonstrukce areálu Kotlářská 2 na Přírodovědecké fakultě MU Brně	31.12.06
2.1	Rekonstrukce areálu Kotlářská 2, 1. část rekonstrukce	31.03.04
2.2	Rekonstrukce areálu Kotlářská 2, 2. část rekonstrukce + dostavba IC	31.12.06
3	stroje a přístrojové vybavení r. 2002	30.11.02
	stroje a přístrojové vybavení r. 2003	30.11.03
	stroje a přístrojové vybavení r. 2004	30.11.04
	stroje a přístrojové vybavení r. 2005	30.11.05
	stroje a přístrojové vybavení r. 2006	30.11.06
4.1	Internetizace kolejí SKM r. 2002	31.12.02
	Internetizace kolejí SKM r. 2003	31.12.03
	Internetizace kolejí SKM r. 2004	31.12.04
4.2	Optokabelové sítě r.2002	31.12.02
	Optokabelové sítě r.2003	31.12.03
	Optokabelové sítě r.2004	31.12.04
4.3	Posluchárna v budově D“ areálu FF MU v Brně , A.Nováka 1	14.10.02
4.4	Reko výměňkové stanice	24.11.02
4.5	PdF MU v Brně – posluchárna, výtah, struktur. síť, klimatizace	09.12.03
4.6	Právnická fakulta v Brně, Veverčí 70 – dílčí reko a zřízení bufetu	16.10.03
4.7	Stavební úpravy v budově ESF	29.10.03
4.8	Nástavba Fakulty informatiky	16.02.04
4.9	Úprava areálu Filozofické fakulty MU, A.Nováka 1	25.02.04
4.10	Rekonstrukce lektor. domu Grohova 11	30.12.04

4.11	Rekonstrukce VŠ kolejí v Komárově pro FSpS MU v Brně	21.07.03
4.12	Rekonstrukce CDV MU Brno, Šlapanice	13.12.03
4.13	Reko a zateplení střechy PrF	30.06.05
4.14	Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená	31.12.05
5	Morfologické centrum III. etapa	31.12.03

2. Výstupy projektu

2.1. Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně

Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Schválení investičního záměru	26.06.03
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	20.10.03
3	Uzavření smlouvy s GD stavby	12.11.03
4	Realizace stavby	12.07.05
5	Předběžné užívání poslucháren	07.09.04
6	Uzavření smlouvy s GD na prvotní vybavení obj. a jeho dodávka	14.07.05
7	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	13.08.05
8	Uvedení do užívání	13.08.05
9	Závěrečné vyhodnocení akce	30.06.06

2.2 Rekonstrukce areálu a dostavba informačního centra MU v Brně, Kotlářská 2

Rekonstrukce areálu a dostavba informačního centra MU v Brně, Kotlářská			
Hlavní výstupy projektu			
Číslo	Název	stavba/etapa	Termín dokončení
1	Studie funkčních ploch areálu	0.E	21.11.02
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	1.E/1.Č	02.09.03
3	Uzavření smlouvy se zhotovitelem	1.E/1.Č	04.11.03
4	Nabytí právní moci kolaudačního rozh.	1.E/1.Č	28.02.04
5	Uzavření smlouvy se zhotovitelem interiéru	1.E/1.Č	30.01.04
6	Dokončení realizace interiéru	1.E/1.Č	30.04.04
7	Uvedení do užívání	1.E/1.Č	08.03.04
8	Pravomocné SP na 2. část stavby	2.E/2.Č	23.06.04
9	Uzavření SoD s vybraným zhotovitelem	2.E/2.Č	18.10.04
10	Uzavření SoD s vybraným zhotovitelem interiéru	2.E/2.Č	28.02.05
11	Postupné dokončení a kolaudace po objektech	2.-4.E/2.Č	15.10.06
12	Realizace interiéru po jednotlivých objektech	2.-4.E/2.Č	01.12.06
13	Předání do užívání po jednotlivých objektech	2.-4.E/2.Č	31.12.06
14	Závěrečné vyhodnocení akce		30.06.07

2.3 Stroje a zařízení

Stroje a zařízení 2002		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Zpracování investičního záměru	31.10.02
2	Uzavření smluv o dodávkách	30.11.02
3	Dodání předmětu	30.11.02
4	Uvedení do provozu	31.12.02
Stroje a zařízení 2003		
Číslo	Název	Termín dokončení
5	Zpracování investičních záměrů	31.08.03
6	Uzavření smluv o dodávkách	30.11.03
7	Dodání předmětu	30.11.03

8	Uvedení do provozu	31.12.03
9	Závěrečné vyhodnocení akce	30.06.04
Stroje a zařízení 2004		
Číslo	Název	Termín dokončení
10	Zpracování investičních záměrů	30.09.04
11	Uzavření smluv o dodávkách	30.11.04
12	Dodání předmětu	30.11.04
13	Uvedení do provozu	31.12.04
Stroje a zařízení 2005		
Číslo	Název	Termín dokončení
14	Zpracování investičních záměrů	31.08.05
15	Uzavření smluv o dodávkách	30.11.05
16	Dodání předmětu	30.11.05
17	Uvedení do provozu	31.12.05
Stroje a zařízení 2006		
Číslo	Název	Termín dokončení
18	Zpracování investičních záměrů	31.08.06
19	Uzavření smluv o dodávkách	30.11.06
20	Dodání předmětu	30.11.06
21	Uvedení do provozu	31.12.06

2.4 Ostatní stavby:

2.4.1. Internetizace kolejí SKM MU Brno

Internetizace kolejí 2002		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Zpracování investičního záměru	15.05.02
2	Uzavření dodavatelských smluv	31.05.02
3	Realizace stavby	31.08.02
4	Uvedení do provozu	30.09.02
Internetizace kolejí 2003		
Číslo	Název	Termín dokončení
5	Schválení investičního záměru	09.04.03
6	Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce	22.09.03
7	Uzavření smlouvy s projektantem strukturované kabeláže	06.05.03
8	Uzavření smlouvy s dodavatelem strukturované kabeláže	11.07.03
9	Uzavření smlouvy s dodavatelem softwaru	12.07.03
10	Předání díla	30.09.03
11	Uvedení do užívání	30.09.03
12	Závěrečné vyhodnocení akce	20.02.04
Internetizace kolejí 2004		
Číslo	Název	Termín dokončení
13	Zpracování investičního záměru	28.05.04
14	Uzavření dodavatelských smluv	23.07.04
15	Realizace stavby	18.08.04
16	Uvedení do provozu	18.08.04

2.4.2 Optokabelové sítě

Optokabelové sítě 2002		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Zpracování investičních záměrů	31.08.02
2	Uzavření dodavatelských smluv	30.11.02
3	Realizace stavby	31.12.02
Optokabelové sítě 2003		
Číslo	Název	Termín dokončení
4	Zpracování investičních záměrů	20.02.03
5	Uzavření dodavatelských smluv	24.06.03
6	Realizace stavby	31.12.03
7	Závěrečné vyhodnocení akce	30.06.04
Optokabelové sítě 2004		
Číslo	Název	Termín dokončení
4	Zpracování investičních záměrů	22.09.04
5	Uzavření dodavatelských smluv	30.11.04
6	Realizace stavby	31.12.04

2.4.3 Posluchárna v budově „D“ areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1

Posluchárna v budově „D“ areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Schválení investičního záměru	15.03.02
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	19.06.02
3	Uzavření smlouvy s GD stavby	20.07.02
4	Realizace stavby	14.10.02
5	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	18.10.02
6	Uvedení do užívání	18.10.02
7	Závěrečné vyhodnocení akce	04.05.04

2.4.4 PřF – reko výměňkové stanice

PřF reko výměňkové stanice		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Zpracování IZ	06.06.02
1	Schválení IZ	15.10.02
2	Výběr projektanta (GP)	01.06.02
2	Podepsání SoD s GP	01.06.02
2	Projekt pro stavební povolení	28.06.02
3	Výběr dodavatele (GD)	16.07.02
3	Podepsání SoD s dodavatelem	17.07.02
2	Stavební povolení s nabytím právní moci	22.07.02
4	Předání staveniště	22.07.02
4	Realizace stavby	14.10.02
4	Předání a převzetí díla	14.10.02
5	Kolaudace stavby s nabytím právní moci	19.11.02
6	Uvedení do užívání	19.11.02

2.4.5 PdF MU v Brně – posluchárna, výtah, struktur. síť, klimatizace

PdF MU v Brně– posluchárna, výtah, struktur. síť, klimatizace		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Registrování investičního záměru	07.04.03
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	25.07.03
3	Rozhodnutí o účasti SR na financování akce	30.07.03
4	Uzavření smlouvy s GD Poříčí č. 7/9	18.08.03
5	Uzavření smlouvy s GD Poříčí č. 31	05.08.03
6	Realizace stavby převzetí od GD Poříčí 7/9	10.09.03
7	Realizace stavby převzetí od GD Poříčí 31	29.10.03
8	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	09.12.03
9	Závěrečné vyhodnocení akce	01.03.04

2.4.6 PrF MU – Právnická fakulta v Brně, Veveří 70 – dílčí rekonstrukce a zřízení bufetu

PrF MU – Právnická fakulta v Brně, Veveří 70 – dílčí rekonstrukce a zřízení bufetu		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
	Registrování investičního záměru	09.04.03
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	11.06.03
3	Rozhodnutí o účasti SR na financování akce	17.07.03
4	Uzavření smlouvy s GD Frama	24.07.03
5	Realizace stavby převzetí od GD Frama	15.09.03
6	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	16.10.03
7	Závěrečné vyhodnocení akce	01.03.04

2.4.7 Drobné stavební úpravy v budově ESF

Drobné stavební úpravy v budově ESF		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Schválení investičního záměru	07.04.04
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	17.06.03
3	Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby	15.07.03
4	Realizace stavby	28.08.03
5	Uvedení do užívání	28.08.03
6	Uzavření smlouvy na dod. kamer.systému	25.08.03
7	Předání dodávky kamer. systému	15.09.03
8	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	29.10.03
9	Závěrečné vyhodnocení akce	01.03.04

2.4.8 Nástavba Fakulty informatiky

Nástavba Fakulty informatiky		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Schválení investičního záměru	18.03.03
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	11.06.03
3	Uzavření smlouvy s GD stavby	01.08.03
4	Realizace stavby vč. dodatku	31.01.04
5	Uvedení do užívání	10.02.04
6	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	16.02.04

7	Závěrečné vyhodnocení akce	13.03.04
---	----------------------------	----------

2.4.9 FF Úprava areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1 - I. etapa

Úprava areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1 - I. etapa		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Studie využití areálu	02.12.02
2	Schválení IZ	09.04.03
3	Stavební povolení s nabytím právní moci	01.10.03
4	Podepsání SoD s dodavatelem – výměňiková stanice	18.08.03
5	Podepsání So D s GD – suterén a výtah	01.12.03
6	Realizace stavby – výměňiková stanice	26.09.03
7	Realizace stavby – suterén a výtah	13.02.04
8	Kolaudační řízení s nabytím právní moci – výtah	25.02.04
9	Uvedení do užívání – výměňiková stanice	26.09.03
10	Uvedení do užívání – suterén a výtah	25.02.04
11	Závěrečné vyhodnocení akce	29.04.04

2.4.10 Rekonstrukce lektorského domu, Grohova 11

Rekonstrukce lektorského domu, Grohova 11		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Investiční záměr	10.10.2002
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	26.03.2003
3	Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby	23.05.2003
4	Nabytí právní moci kolaudačního rozh.	30.12.2003
5	Uzavření smlouvy se zhotovitelem interiéru	05.11.2003
6	Dokončení realizace interiéru	15.12.2003
7	Uvedení do užívání	17.02.2004

2.4.11 Rekonstrukce VŠ kolejí v Komárově pro Fakultu sportovních studií MU v Brně

Rekonstrukce VŠ kolejí v Komárově pro Fakultu sportovních studií MU v Brně		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Investiční záměr	11.02.02
2	Územní rozhodnutí nástavba bloku „D“ Sladkého 13	25.06.02
3	Stavební povolení – úpravy bří Žůrků 5/7, práv.moc	23.07.02
4	Stavební povolení nástavba a úpravy bloku „D“, práv.moc	16.08.02
5	Uzavření smlouvy s GD Průmstav Brno a.s.	10.07.02
6	Vnitřní vybavení interiérů – nábytkem	20.06.03
7	Kolaudační rozhodnutí, st.úpravy bří Žůrků 5/7- právní moc	21.07.03
8	Kolaud.rozh. nástavba a úpravy D, Sladkého 13 - právní moc	21.07.03

2.4.12 Rekonstrukce ubytovací části objektu CDV MU Brno, Šlapanice, Nádražní ul.58

Rekonstrukce ubytovací části objektu CDV MU Brno, Šlapanice, Nádražní ul.58		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Schválení investičního záměru	21.11.02
2	Uzavření smlouvy s projektantem stavební části	26.11.02
3	Uzavření objednávky s projektantem interiéru	17.02.03
4	Zahájení územního řízení	10.04.03
5	Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby	10.04.03
6	Povolení stavebních úprav a údržbových prací	05.05.03

7	Dodatek č.1 ke smlouvě s dodavatelem stavby	12.05.03
8	Nabytí právní moci o územním řízení	30.05.03
9	Nabytí právní moci stavebního povolení	17.07.03
10	Uzavření smlouvy s dodavatelem interiéru	28.07.03
11	Předání 1.části dodavatelem stavby	30.09.03
12	Předání 1.části dodavatelem interiéru	30.09.03
13	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro 1.část	14.10.03
14	Uvedení do užívání 1.část	14.10.03
15	Bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu	28.11.03
16	Dodatek č.2 ke smlouvě s dodavatelem stavby	03.12.03
17	Předání 2.části dodavatelem stavby	04.12.03
18	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro 2.část	10.12.03
19	Předání interiéru 2.části	12.12.03
20	Uvedení do užívání 2.část	13.12.03

2.4.13 Reko a zateplení střechy PrF, Veverčí 70

Reko a zateplení střechy PrF		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Schválení investičního záměru	01.07.04
2	Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby	16.11.04
3	Uzavření dodatku smlouvy s dodavatelem stavby	17.11.04
4	Realizace stavby	30.06.05
5	Uvedení do užívání	30.06.05
6	Závěrečné vyhodnocení akce	31.10.05

2.4.14 Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená

Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Projednáni investičního záměru	21.07.04
2	Územní rozhodnutí	30.04.05
3	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	30.04.05
4	Nabytí právní moci stavebního povolení	31.07.05
5	Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby	31.07.05
6	Realizace stavby	31.12.05
7	Uvedení do užívání	31.12.05
8	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	31.12.05

2.4.15 Ostatní drobné stavby

Ostatní drobné stavby 2002		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Zpracování investičních záměrů	31.08.02
2	Uzavření dodavatelských smluv	30.11.02
3	Realizace stavby	31.12.02
4	Uvedení do provozu	31.12.02
Ostatní stavby 2003		
Číslo	Název	Termín dokončení
5	Zpracování investičních záměrů	31.08.03
6	Uzavření dodavatelských smluv	30.11.03
7	Realizace stavby	31.12.03

8	Uvedení do provozu	31.12.03
----------	---------------------------	-----------------

2.5 Morfologické centrum III. etapa

Morfologické centrum III. etapa		
Hlavní výstupy projektu		
Číslo	Název	Termín dokončení
1	Studie	15.01.02
2	Nabytí právní moci stavebního povolení	19.12.02
3	Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby	29.11.02
4	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	15.01.04
5	Uzavření smlouvy se zhotovitelem interiéru	26.09.03
6	Realizace interiéru	15.12.03
7	Uvedení do užívání	15.01.04
8	Závěrečné vyhodnocení akce	18.03.04

3. Hlavní činnosti v projektu

3.1 Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně

3. 1 Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
1	Studie využití objektu	1	17.05.02	26.07.02	U
2	Zpracování IZ	1	01.10.02	30.10.02	U
3	Realizace stavby, utraceno: 156 tis. Kč vč.DPH	1	17.05.02	31.12.03	U
4	Souhlas MŠMT s pokračováním přípr. prací	2	22.01.03	22.01.03	U
5	Výběr projektanta (GP)	2	22.01.03	13.02.03	U
6	Projekt pro stavební povolení	2	31.03.03	31.03.03	U
7	Zadávací dokumentace na výběr dodavatele	3	22.04.03	22.04.03	U
8	Předběžný souhlas s SoD s GP a souhlas s OVS	2	15.05.03	15.05.03	U
9	Podepsání SoD s GP	2	28.02.03	20.05.03	U
10	Vyhlášení OVS na GD stavby	3	11.06.03	11.06.03	U
11	Projekt interiéru	6	15.06.03	15.06.03	U
12	Dokumentace projektu	3	09.07.03	09.07.03	U
13	Schválení IZ a rozhodnutí o registraci akce	1	12.11.02	26.06.03	U
14	Souhlas se zadáním realizace akce	3	28.08.03	28.08.03	U
15	Rozhod. zadavatele o výběru nabídky GD	3	05.09.03	05.09.03	U
16	Stavební řízení včetně nabytí právní moci SP	2	29.04.03	20.10.03	U
17	Souhlas se zadáním realiz. stavby	3	12.11.03	12.11.03	U
18	Podepsání SoD s GD	3	22.09.03	12.11.03	U
19	Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu	4	22.09.03	12.11.03	U
19	Zahájení stavby (předání stav.pro průzkum.p.)	4	29.09.03	12.11.03	U
20	Ukončení soutěže na výběr dodavatele	3	17.12.03	17.12.03	U
21	Realizace stavby, prostavěno: 25 886 tis.Kč	4	01.01.03	31.12.03	U
22	Stěhování LF na Tomešovu	4	01.01.04	10.03.04	U
23	Projednání na DOSS předb. uživ.poslucháren	5	10.03.04	30.04.04	U
24	Rekonstrukce poslucháren	5	14.06.04	07.09.04	U
25	Povolení předběžného užívání poslucháren	5	06.09.04	19.09.04	U
26	Předání poslucháren uživateli	5	19.09.04	19.09.04	U
27	Výběr dodavatele prvotního vybavení	6	31.07.04	22.02.05	U
28	Realizace stavby	4	01.01.04	12.07.05	P
29	Předání a převzetí dokončeného díla	4	12.07.05	12.07.05	
30	Kolaudační řízení	7	13.07.05	13.08.05	
31	Dodávka prvotního vybavení vč.převzetí	6	02.05.05	14.07.05	
32	Uvedení do užívání	8	13.08.05	13.08.05	
33	Stěhování FSS	8	15.07.05	15.08.05	
34	Závěrečné vyhodnocení akce	9	30.06.06	30.06.06	

3. 2 Areál Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2

Proloženě červeně zvýrazněných výstupů již bylo dosaženo. Hlavní činnosti v projektu realizace 2. části stavby budou upřesněny na základě časového plánu (HMG) výstavby s vybraným zhotovitelem stavby, se zohledněním redислоkačních možností fakulty – předpoklad upřesnění – 3.Q/2004.

Areál PřF MU v Brně, Kotlářská 2, rekonstrukce a dostavba					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
1	Studie funkčních ploch areálu	1	28.08.02	21.11.02	U
2	Zpracování IZ a předání na MŠMT	1	01.12.02	18.12.02	U
3	Geodetické zaměření – účelová mapa areálu	1	13.09.02	1.10.02	U
4	Souhlas MŠMT s pokračováním příprav. prací	2	22.01.03	22.01.03	U
5	Výběr projektanta pro 1. část stavby	2	17.12.02	08.01.03	U
6	Projekt pro stavební povolení – 1. část stavby	2	08.01.03	21.02.03	U

7	nabytí právní moci st. povolení – 1. část	2	12.08.03	02.09.03	U
8	Dokumentace pro zadání OVS – 1. část stavby	3	15.02.03	05.03.03	U
9	Souhlas MŠMT s vyhl. OVS na zhot. stavby	3	15.05.03	15.05.03	U
10	Výběr zhotovitele 1. části stavby	3	11.06.03	08.08.03	U
11	Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu	3	26.08.03	27.10.03	U
12	Uzavření smlouvy se zhotovitelem 1. části stav.	3	08.08.03	4.11.03	U
13	Realizace 1. části stavby	4	04.09.03	31.03.04	U
14	Nabytí právní moci kolaud. rozhodnutí SO 02	4	05.02.04	16.02.04	U
15	Nabytí právní moci kolaud. rozhodnutí SO 03	4	11.02.04	25.02.04	U
16	Zpracování projektu interiéru – 1. část stavby	5	02/2003	03/2003	U
17	Výběr zhotovitele interiéru -1.část	5	03.12.03	09.01.04	U
18	Uzavření smlouvy s vybraným zhot. interiéru	5	09.01.04	30.01.04	U
19	Realizace interiéru 1. části stavby	6	01.02.04	05.03.04	U
20	Uvedení do užívání – 1. část stavby	7	08.03.04	08.03.04	U
21	Výběr projektanta (GP) 2. části stavby	8	10.04.03	19.05.03	U
22	Uzavření SoD s GP 2. části reko areálu	8	19.05.03	25.06.03	U
23	Schválení IZ a rozhodnutí o registraci akce		18.12.02	31.07.03	U
24	Projekt pro stavební povolení – 2. část stavby	8	25.06.03	15.08.03	U
25	Vyhlášení arch. soutěže na dostavbu IC	8	15.02.03	14.08.03	U
26	Výběr architekta a projektanta na dostavbu IC	8	14.08.03	21.10.03	U
27	Uzavření smlouvy s vybraným architektem	8	21.10.03	18.11.03	U
28	Oprava projektu pro st. povolení – reko areálu	8	15.12.03	10.01.04	U
29	Projekt pro stavební povolení na dostavbu IC	8	18.11.03	10.1.04	U
30	Stavební řízení na dostavbu IC	8	23.02.04	12.05.04	U
31	Stavební řízení na reko areálu-2.část	8	24.03.04	24.05.04	U
32	Pravomocné stavební povolení dostavba IC	8	12.05.04	01.06.04	U
33	Pravomocné st. povol. - 2. část – reko areálu	8	24.05.04	23.06.04	U
34	Dokumentace pro zadání OVS-2.část areál	9	30.09.03	30.11.03	U
35	Dokumentace pro zadání OVS – 2. část – IC	9	01.02.04	10.03.04	U
36	Zpracování dokumentace projektu		01.01.04	06.02.04	U
37	Výběr firmy pro zastupování zadavatele -OVS	9	23.12.03	12.01.04	U
38	Zpracování zadávací dokumentace pro OVS	9	01.01.04	06.02.04	U
39	Souhlas se zadáním realizace akce – 2. část	9	06.02.04	23.03.03	U
40	OVS na zhotovitele 2. části stavby	9	14.04.04	25.05.04	U
41	Výběr zhotovitele 2. části stavby	9	25.05.04	30.07.04	U
42	Uzavření SoD s vybraným zhotovitelem stavby	9	30.09.04	18.10.04	U
43	Dokumentace interiéru – OVS – 2. část – areál	10	15.09.03	30.11.03	U
44	Dokumentace interiéru – OVS – 2. dostavba IC	10	01.02.04	10.03.04	U
45	Zpracování ZD pro OVS na zhotovitele interiéru	10	30.06.04	31.08.04	U
46	Výběrové říz. na zhotovitele interiéru pro 2. část	10	01.11.04	28.02.05	U
47	Výběr zhotovitele interiéru - 2. části stavby	10	11.01.05	31.01.05	U
48	Uzavření SoD s vybraným zhotovitelem interiéru	10	01.02.05	28.02.05	U
49	Zahájení realizace 2. části stavby	11	06.09.04	15.10.06	P
50	Postupné dokončení a kolaudace 2. části stavby	11	14.12.04	15.10.06	P
51	Realizace interiéru 2. části stavby	12	25.03.05	31.12.06	
52	Předání do užívání 2. části stavby – po objektech	13	01.04.05	31.01.07	
53	Závěrečné vyhodnocení akce	14	01.01.07	30.06.07	

3.3 Stroje a zařízení

Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
Stroje a zařízení 2002					
1	Zpracování IZ	1	01.10.02	31.10.02	U
2	Projednáání IZ	1	31.10.02	15.11.02	U
3	Uzavření smluv o dodávkách	2	15.11.02	30.11.02	U
4	Dodání předmětu zakázky	3	15.11.02	30.11.02	U

5	Uvedení do provozu	4	30.11.02	31.12.02	U
Stroje a zařízení 2003					
6	Soustředění požad.za fakulty pro rok 2003	5	01.01.03	31.03.03	U
7	Zpracování IZ	5	01.02.03	31.08.03	U
8	Projednáni IZ	5	15.03.03	30.11.03	U
9	Zadání veřejné zakázky	6	15.04.04	30.11.04	U
10	Vyhodnocení nabídek	6	15.04.04	30.11.04	U
11	Uzavření HS	6	15.04.04	30.11.04	U
12	Dodání předmětu zakázky	7	15.04.04	30.11.04	U
13	Uvedení do provozu	8	30.04.04	31.12.04	U
14	Závěrečné vyhodnocení akci	9	01.01.04	30.06.04	U
Stroje a zařízení 2004					
15	Soustředění požad.za fakulty pro rok 2004	10	01.01.04	31.03.04	U
16	Zpracování IZ	10	01.02.04	30.09.04	U
17	Projednáni IZ	10	15.03.04	30.11.04	P
18	Zadání veřejné zakázky	11	15.04.04	30.11.04	P
19	Vyhodnocení nabídek	11	15.04.04	30.11.04	P
20	Uzavření HS	11	15.04.04	30.11.04	P
21	Dodání předmětu zakázky	12	15.04.04	30.11.04	P
22	Uvedení do provozu	13	30.04.04	31.12.04	P
Stroje a zařízení 2005					
23	Soustředění požad.za fakulty pro rok 2005	14	01.01.05	31.08.05	
24	Zpracování IZ	14	01.02.05	31.08.05	
25	Projednáni IZ	14	15.03.05	30.11.05	
26	Zadání veřejné zakázky	15	15.04.05	30.11.05	
27	Vyhodnocení nabídek	15	15.04.05	30.11.05	
28	Uzavření HS	15	15.04.05	30.11.05	
29	Dodání předmětu zakázky	16	15.04.05	30.11.05	
30	Uvedení do provozu	17	30.04.05	31.12.05	
Stroje a zařízení 2006					
31	Soustředění požad.za fakulty pro rok 2006	18	01.01.06	31.08.06	
32	Zpracování IZ	18	01.02.06	31.08.06	
33	Projednáni IZ	18	15.03.06	30.11.06	
34	Zadání veřejné zakázky	19	15.04.06	30.11.06	
35	Vyhodnocení nabídek	19	15.04.06	30.11.06	
36	Uzavření HS	19	15.04.06	30.11.06	
37	Dodání předmětu zakázky	20	15.04.06	30.11.06	
38	Uvedení do provozu	21	30.04.06	31.12.06	

3. 4 Ostatní stavby :

3.4.1 Internetizace kolejí SKM MU v Brně

Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
Internetizace kolejí SKM Brno 2002					
1	Zpracování investičního záměru	1	01.05.02	15.05.02	U
2	Schválení investičního záměru	1	15.05.02	15.05.02	U
3	Uzavření dodavatelských smluv	2	15.05.02	31.05.02	U
4	Realizace díla	3	01.07.02	31.08.02	U
5	Uvedení do užívání	4	15.09.02	30.09.02	U
Internetizace kolejí SKM Brno 2003					
6	Schválení investičního záměru	5	31.01.03	09.04.03	U
7	Rozhodnutí o účasti SR na financování akce	6	05.08.03	22.09.03	U
8	Výběr projektanta strukturované kabeláže	7	06.05.03	06.05.03	U
9	Výběr dodavatele strukturované kabeláže	8	11.07.03	11.07.03	U
10	Výběr dodavatele softwaru	9	12.07.03	12.07.03	U
11	Realizace díla	10	11.07.03	30.09.03	U

12	Uvedení do užívání	11	30.09.03	30.09.03	U
13	Závěrečné vyhodnocení akce	12	20.02.03	20.02.03	U
Internetizace kolejí SKM Brno 2004					
14	Zpracování investičního záměru	13	02.02.04	03.06.04	U
15	Schválení investičního záměru	14	03.06.04	23.07.04	U
16	Uzavření dodavatelských smluv	14	23.07.04	23.07.04	U
17	Realizace díla	15	23.07.04	18.08.04	U
18	Uvedení do užívání	16	18.08.04	18.08.04	U

3.4.2 Optokabelové sítě

Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
Optokabelové sítě 2002					
1	Zpracování IZ a schválení IZ	1	01.02.02	31.10.02	U
2	Uzavření smluv o dodávkách	2	01.02.02	31.12.02	U
3	Realizace stavby	3	01.02.02	31.12.02	U
4	Uvedení do užívání	3	15.02.02	31.12.02	U
Optokabelové sítě 2003					
5	soustředění požad.za fakulty pro rok 2003	4	01.01.03	15.02.03	U
6	zpracování IZ	4	01.02.03	20.02.03	U
7	projednání IZ	4	02.03.03	05.03.03	U
8	Výběr dodavatelů	5	05.03.03	24.06.03	U
9	uzavření HS	6	05.03.03	24.06.03	U
10	Realizace stavby	6	15.04.03	30.11.03	U
11	uvedení do užívání	6	30.11.03	31.12.03	U
12	Závěrečné vyhodnocení akce	7	01.01.04	30.06.04	U
Optokabelové sítě 2004					
1	Zpracování IZ a schválení IZ	1	01.09.04	29.09.04	U
2	Uzavření smluv o dodávkách	2	04.10.04	27.10.04	U
3	Realizace stavby	3	28.10.04	06.12.04	U
4	Uvedení do užívání	3	06.12.04	31.12.04	U

3.4.3 Posluchárna v budově „D“ areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1

Posluchárna v budově „D“ areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Zpracování IZ	1	01.03.02	20.03.02	U
2	Schválení IZ	1	20.03.02	20.03.02	U
3	Výběr projektanta (GP)	2	15.05.02	01.06.02	U
4	Uzavření smlouvy s GP	2	01.06.02	01.06.02	U
5	Projekt pro stavební povolení	2	01.06.02	25.06.02	U
6	Zadávací dokum. na výběr gen.dodavatele	3	01.06.02	25.06.02	U
7	Stavební řízení včetně nabytí právní moci SP	2	25.06.02	19.06.02	U
8	Výběr GD stavby	3	10.06.02	12.07.02	U
9	Uzavření smlouvy s GD stavby	3	20.07.02	20.07.02	U
10	Zahájení stavby	4	04.07.02	14.10.02	U
11	Předání a převzetí dokončeného díla	4	14.10.02	14.10.02	U
12	Kolaudační řízení	5	19.09.02	05.11.02	U
13	Uvedení do užívání	6	05.11.02	05.11.02	U

3.4.4 PŘF - REKO výměňkové stanice

PŘF - REKO výměňkové stanice					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Zpracování IZ	1	25.05.02	06.06.02	U
2	Schválení IZ	1	06.06.02	15.10.02	U
3	Výběr projektanta (GP)	2	15.05.02	01.06.02	U
4	Podepsání SoD s GP	2	01.06.02	01.06.02	U
5	Projekt pro stavební povolení	2	01.06.02	28.06.02	U
6	Výběr dodavatele (GD)	3	25.06.02	16.07.02	U
7	Podepsání SoD s dodavatelem	3	16.07.02	17.07.02	U
8	Stavební povolení s nabytím právní moci	2	28.06.02	22.07.02	U
9	Předání staveniště	4	22.07.02	22.07.02	U
10	Realizace stavby	4	22.07.02	14.10.02	U
11	Předání a převzetí díla	4	14.10.02	14.10.02	U
12	Kolaudace stavby s nabytím právní moci	5	19.11.02	19.11.02	U
13	Uvedení do užívání	6	19.11.02	19.11.02	U

3.4.5 PdF MU v Brně – posluchárna, výtah, struktur. síť, klimatizace

PdF MU v Brně – posluchárna, výtah, struktur. síť, klimatizace					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
1	Studie areálu	1	22.11.02	10.12.02	U
2	Zpracování IZ a předání na MŠMT	1	20.12.02	20.01.03	U
3	Registrování investičního záměru	1	25.01.02	07.04.03	U
4	Výběr projektanta	2	03.02.03	22.04.03	U
5	Zpracování PD pro stavební povolení	2	22.04.03	07.05.03	U
6	Stavební řízení vč. nabytí právní moci	2	07.05.03	25.07.03	U
7	Rozhodnutí o účasti SR na financování akce	3	26.06.03	30.07.03	U
8	Výběr zhotovitele objektu Poříčí č.31	5	20.05.03	19.06.03	U
9	Uzavření SoD s GD objektu Poříčí č.31	5	19.06.03	05.08.03	U
10	Výběr zhotovitele objektu Poříčí č. 7/9	4	19.06.03	17.07.03	U
11	Uzavření SoD s GD objektu poříčí č.7/9	4	17.07.03	18.08.03	U
12	Realizace stavby Poříčí č. 7/9	6	18.08.03	10.09.03	U
13	Převzetí stavby Poříčí 7/9 od GD	6	10.09.03	10.09.03	U
14	Převzetí stavby Poříčí 31 od GD	7	24.10.03	29.10.03	U
15	Kolaudační řízení	8	03.10.03	30.10.03	U
16	Kolaudační rozhod. s nabytím právní moci	8	13.11.03	09.12.03	U
17	Závěrečné vyhodnocení akce	8	01.03.04	01.03.04	U

3.4.6 PrF MU – Právnická fakulta v Brně, Veveří 70 – dílčí rekonstrukce a zřízení bufetu

PrF MU – Právnická fakulta v Brně, Veveří 70 – dílčí rekonstrukce a zřízení bufetu					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
1	Studie zřízení bufetu a reko elektroinstalace	1	08.11.02	08.12.02	U
2	Zpracování IZ a předání na MŠMT	1	20.12.02	13.01.03	U

3	Registrování investičního záměru	1	16.01.03	07.04.03	U
4	Výběr projektanta zřízení bufetu	2	19.02.03	20.04.03	U
5	Zpracování PD pro stavební povolení	2	22.04.03	12.05.03	U
6	Stavební řízení vč. nabytí právní moci	2	13.05.03	11.06.03	U
7	Rozhodnutí o účasti SR na financování akce	3	17.06.03	17.07.03	U
8	Výběr zhotovitele výměny severních oken	5	07.05.03	06.06.03	U
9	Uzavření SoD s GD výměny severních oken	5	17.06.03	24.07.03	U
10	Výběr zhotovitele	4	12.05.03	06.06.03	U
11	Uzavření SoD s GD zřízení bufetu a reko el.	4	17.06.03	24.07.03	U
12	Realizace výměny oken severní fasády	5	25.07.03	08.09.03	U
13	Realizace stavby	5	24.07.03	15.09.03	U
14	Kolaudační řízení	6	18.08.03	16.09.03	U
15	Kolaudační rozhod. s nabytím právní moci	6	29.09.03	16.10.03	U
16	Závěrečné vyhodnocení akce	6	01.03.04	01.03.04	U

3.4.7 Drobné stavební úpravy budovy ESF

Drobné stavební úpravy objektu ESF					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Priorizace požadavků fakulty	1	01.01.03	15.01.03	U
2	Zpracování IZ	1	15.01.03	31.01.03	U
3	Schválení IZ	1	01.02.03	07.04.03	U
4	Vyhotovení PD pro stavební povolení	2	02.02.03	20.04.03	U
5	Vydání staveb. povolení vč.nabytí právní moci	2	01.05.03	17.06.03	U
6	Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby	3	15.07.03	15.07.03	U
7	Realizace stavby	4	15.07.03	28.08.03	U
8	Uvedení do provozu	5	28.08.03	28.08.03	U
9	Uzavření smlouvy na dodávku kamer. systému	6	25.08.03	25.08.03	U
10	Předání dodávky kamer.systému	7	15.09.03	15.09.03	U
11	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	6	29.10.03	29.10.03	U
12	Závěrečné vyhodnocení akce	7	01.03.04	01.03.04	U

3.4.8 Nástavba Fakulty informatiky

Nástavba Fakulty informatiky					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Studie využití objektu	1	01.08.02	01.09.02	U
2	Zpracování IZ	1	01.09.02	30.09.02	U
3	Schválení IZ	1	25.10.02	18.03.03	U
4	Vyhotovení PD pro stavební povolení	2	17.05.02	31.03.03	U
5	Vydání staveb. povolení vč.nabytí právní moci	2	11.06.03	11.06.03	U
6	Uzavření smlouvy s GD stavby	3	01.08.03	01.08.03	U
7	Realizace stavby	4	14.07.03	31.01.04	U
8	Realizace prvotního vybavení	4	12.12.03	15.12.03	U
9	Uvedení do provozu	5	10.02.04	10.02.04	U
10	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	6	16.02.04	16.02.04	U
11	Závěrečné vyhodnocení akce	7	18.03.04	18.03.04	U

3.4.9 Úprava areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1 - I. etapa

Úprava areálu FF MU v Brně, Arna Nováka 1 - I. etapa					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Výběr projektanta na studii	1	01.09.02	30.10.02	U
2	Podepsání SoD s projektantem na studii	1	30.10.02	30.10.02	U
3	Studie využití areálu	1	30.10.02	02.12.02	U
4	Zpracování IZ	2	15.01.03	15.01.03	U
5	Schválení IZ	2	15.01.03	09.04.03	U
6	Výběr projektanta (GP) – suterén a výtah	3	04.03.03	29.04.03	U
7	Podepsání SoD s GP	3	29.04.03	29.04.03	U
8	Projekt pro stavební povolení – suterén a výtah	3	29.04.03	20.06.03	U
9	Výběr dodavatele (GD) – výměňiková stanice	4	19.05.03	24.06.03	U
10	Podepsání SoD s dodav. – výměňiková stanice	4	24.06.03	18.08.03	U
11	Ohlášení staveb.úřadu – výměňiková stanice	3	27.06.03	09.07.03	U
12	Realizace stavby – výměňiková stanice	6	09.07.03	26.09.03	U
13	Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu	2	26.06.03	30.07.03	U
14	Stavební pov. s nabytím právní moci - suterén	3	10.08.03	01.10.03	U
15	Stav. povolení s nabytím právní moci- výtah	3	10.08.03	01.10.03	U
16	Výběr dodavatele stavby (GD) – suterén výtah	5	20.08.03	14.10.03	U
17	Předání a převzetí díla – výměňiková stanice	6	25.09.03	26.09.03	U
18	Uvedení do užívání – výměňiková stanice	9	26.09.03	26.09.03	U
19	Podepsání So D s GD – suterén a výtah	5	14.10.03	01.12.03	U
20	Dodatek č.1 k IZ	2	29.10.03	29.10.03	U
21	Schválení dod. č.1 k IZ– změnové rozhodnutí	2	29.10.03	18.11.03	U
22	Realizace stavby – suterén a výtah	7	01.12.03	31.12.03	U
23	Realizace stavby – suterén a výtah	7	01.01.04	13.02.04	U
24	Dodatek č.2 k IZ	2	23.01.04	23.01.04	U
25	Schválení dod. č.2 k IZ – změnové rozhodnutí	2	23.01.04	05.02.04	U
26	Předání a převzetí díla – suterén a výtah	7	11.02.04	13.02.04	U
27	Kolaudační řízení s nabytím pr. moci - suterén	8	27.01.04	25.02.04	U
28	Kolaud. řízení s nabytím právní moci - výtah	8	27.01.04	25.02.04	U
29	Uvedení do užívání – suterén a výtah	10	25.02.04	25.02.04	U
30	Závěrečné vyhodnocení akce	11	29.04.04	29.04.04	U

3.4.10 Rekonstrukce lektorského domu, Grohova 11

Rekonstrukce lektorského domu, Grohova 11					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
1	Zpracování IZ a předání na MŠMT	1	1.10.02	16.10.02	U
2	Výběr projektanta	2	22.10.02	27.11.02	U
3	Projekt pro stavební povolení	2	27.11.02	10.12.02	U
4	Nabytí právní moci stavebního povolení	2	10.02.03	26.03.03	U
5	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	3	27.11.02	15.12.02	U
6	Výběr zhotovitele stavby	3	25.03.03	23.05.03	U
7	Realizace stavby	4	02.06.03	24.11.03	U
8	Nabytí právní moci kolaud. rozhodnutí	4	27.11.03	30.12.03	U
9	Zpracování projektu interiéru	5	27.11.02	15.12.02	U
10	Výběr zhotovitele interiéru	5	01.10.03	05.11.03	U
11	Realizace interiéru	6	05.11.03	15.12.03	U
12	Uvedení do užívání (předání SKM)	7	17.02.04	17.02.04	U

3.4.11 Rekonstrukce VŠ kolejí v Komárově pro Fakultu sportovních studií MU v Brně

Rekonstrukce VŠ kolejí v Komárově pro Fakultu sportovních studií MU v Brně					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
1	Studie-dislokace rekonstrukce VŠ kolejí pro FSpS	1	08.11.01	31.01.02	U
2	Zpracování IZ a předání na MŠMT	1	20.01.02	13.02.02	U
3	Registrování investičního záměru	1	13.02.02	13.02.02	U
4	Výběr projektanta reko kolejí pro FSpS	2	19.02.03	17.04.02	U
5	Uzavření SoD s projektantem PD	2	18.04.02	19.03.02	U
6	Zpracování PD pro stavební povolení	2	17.04.02	12.05.03	U
7	Územní řízení nástavba D vč. nabytí právní moci	2	17.04.02	25.06.02	U
8	Stavební řízení reko brí Žůrků 5/7	3	19.06.02	23.07.02	U
9	Stav.řízení nástavba D Sladkého, nabytí moci SP	4	19.06.02	16.08.02	U
10	Výběr zhotovitele rekonstrukce pro FSpS	5	24.05.02	21.06.02	U
11	Uzavření SoD s GD rekonstrukce pro FSpS	5	21.06.02	10.07.02	U
12	Realizace stavby rekonstrukce pro FSpS	5	10.07.02	16.05.03	U
13	Vnitřní vybavení interiérů nábytkem	6	20.05.03	20.06.03	U
14	Kolaudační řízení úpravy brí.Žůrků – práv.moc	7	19.05.03	21.07.03	U
15	Kolaud. řízení nástavba D Sladkého - právní moc	8	19.05.03	21.07.03	U

3.4.12 Rekonstrukce ubytovací části CDV MU Brno, Šlapanice, Nádražní ul.58

Rekonstrukce ubytovací části objektu CDV MU Brno, Šlapanice, Nádražní ul.58					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Schválení investičního záměru	1	05.09.02	25.11.02	U
2	Výběr projektanta stavební části	2	19.09.02	26.11.02	U
3	Výběr projektanta interiéru	2	01.02.03	17.02.03	U
4	Územního řízení	3	28.02.03	15.05.03	U
5	Výběr dodavatel stavby	4	03.02.03	10.04.03	U
6	Stavebního povolení	3	30.04.03	17.07.03	U
7	Realizace stavby 1.část	4	12.05.03	30.09.03	U
8	Realizace stavby 2.část	4	12.05.03	04.12.03	U
9	Výběr dodavatele interiéru	5	29.05.03	28.07.03	U
10	Realizace interiéru 1.část	5	28.07.03	30.09.03	U
11	Realizace interiéru 2.část	5	06.12.03	12.12.03	U
12	Kolaudace 1.části	6	21.08.03	14.10.03	U
13	Kolaudace 2.části	6	04.11.02	10.12.03	U
14	Uvedení do užívání 1.část	7	14.10.03	14.10.03	U
15	Uvedení do užívání 2.část	7	13.12.03	13.12.03	U

3.4.13 Reko a zateplení střechy PrF, Veveří 70

Reko a zateplení PrF					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Studie	1	05.05.04	15.05.04	U
2	Zpracování IZ	1	12.05.04	18.05.04	U
3	Schválení IZ	1	20.05.04	01.07.04	U

4	Vyhotovení PD pro výběr dodavatele	2	30.07.04	10.08.04	U
5	Vydání rozhodnutí o účasti SR	2	01.11.04	15.11.04	U
6	Uzavření smlouvy s GD stavby	3	16.11.04	16.11.04	U
7	Realizace stavby	4	16.11.04	30.06.05	P
8	Uvedení do provozu	5	30.06.05	30.06.05	
9	Závěrečné vyhodnocení akce	6	01.07.05	30.10.05	

3.4.14 Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená

Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Studie	1	01.04.04	13.05.04	U
2	Zpracování IZ	1	14.05.04	20.05.04	U
3	Schválení IZ	1	20.05.04	01.07.04	U
4	Vyhotovení PD pro územní řízení	2	02.08.04	13.12.04	U
5	Vydání územ.rozhodnutí vč.nabytí právní moci	3	01.12.04	30.04.05	P
6	Vyhotovení PD pro stavební povolení	4	30.04.05	31.05.05	
7	Vydání staveb. povolení vč.nabytí právní moci	4	30.06.05	31.07.05	
8	Uzavření smlouvy s GD stavby	5	31.07.05	31.07.05	
9	Realizace stavby	6	31.07.05	31.12.05	
10	Uvedení do provozu	7	31.12.05	31.12.05	
11	Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	8	30.06.05	31.01.06	

3.4.15 Ostatní drobné stavby

Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
Ostatní drobné stavby 2002					
1	Zpracování IZ a schválení IZ	1	01.02.02	31.10.02	U
2	Uzavření smluv o dodávkách	2	01.02.02	31.12.02	U
3	Realizace stavby	3	01.02.02	31.12.02	U
4	Uvedení do užívání	4	15.02.02	31.12.02	U
Ostatní drobné stavby 2003					
5	Zpracování IZ a schválení IZ	5	01.02.03	31.10.03	U
6	Uzavření smluv o dodávkách	6	01.02.03	31.12.03	U
7	Realizace stavby	7	01.02.03	31.12.03	U
8	Uvedení do užívání	8	15.02.03	31.12.03	U

3.5 Morfologické centrum III.etapa

Morfologické centrum III. Etapa					
Hlavní činnosti pro dosažení výstupů					
Č.	Název	Výstup	Termín zahájení	Termín dokončení	Stav
1	Studie	1	03.12.2001	15.01.2002	U
2	Zpracování IZ a rozhodnutí o registraci	1	07.03.2002	15.07.2002	U
3	Projekt pro stavební povolení	2	02.09.2002	13.09.2002	U
4	Nabytí právní moci stavebního povolení	2	01.10.2002	19.12.2002	U
5	Dokumentace pro zadání OVS	3	02.09.2002	13.09.2002	U
6	Souhlas MŠMT se zadáním realizace akce	3	01.10.2002	25.10.2002	U
7	Výběr zhotovitele stavby	3	12.09.2002	29.11.2002	U
8	Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu	3	28.11.2002	12.12.2002	U
9	Realizace stavby	4	02.12.2002	30.11.2003	U
10	Nabytí právní moci kolaud. rozhodnutí	4	26.11.2003	15.01.2004	U

11	Zpracování projektu interiéru	5	25.11.2002	18.06.2003	U
12	Výběr zhotovitele interiéru	5	25.07.2003	26.09.2003	U
13	Realizace interiéru	6	06.10.2003	15.12.2003	U
14	Uvedení do užívání	7	15.01.2004	15.01.2004	U
15	Závěrečné vyhodnocení akce	7	01.01.2004	10.03.2004	U

4. Činnosti realizované v 1. čtvrtletí 2005

4.1. Rekonstrukce objektu Joštova 10 v Brně

Rekonstrukce obj. Joštova 10 v Brně					
Činnosti v 1. čtvrtletí 2005					
Číslo	Název	Hlavní činnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Realizace stavby dle harmonogramu	4	01.01.04	12.07.05	P

4.2 Areál Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2

Areál Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2					
Činnosti v 1. čtvrtletí 2005					
	Název	Hlavní činnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Zahájení realizace 2. část stavby	49	30.09.04	15.10.06	P

4.3 Stroje a zařízení

Činnosti v 1. čtvrtletí 2005					
Č.	název	Hlavní činnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Soustředění požad.za fakulty pro rok 2005	14	01.01.05	31.08.05	P
2	Zpracování IZ	14	01.02.05	31.08.05	P
3	Projednání, registrace IZ	14	15.03.05	30.11.05	P

4.4 Ostatní stavby:

4.4.13 Reko a zateplení střechy PrF, Veveří 70

Reko a zateplení střechy PrF MU vBrně					
Činnosti v 1. čtvrtletí 2005					
Číslo	Název	Hlavní činnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Realizace stavby	7	16.11.04	30.06.05	P

4.4.14 Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená

Příjezdové a zpevněné plocha u kolejí Lomená					
Činnosti v 1. čtvrtletí 2005					
Číslo	Název	Hlavní činnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav
1	Vydání úz. rozhod. vč. nabytí práv. moci	5	01.12.04	30.03.05	P

5. Identifikované problémy

5.1. Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně

Identifikované problémy		
Č.	charakteristika	navrhované řešení
1	Jedná se o rekonstrukci, nedají se vyloučit případné vícepráce. Plánovaná finanční rezerva v IZ na případné vícepráce bude plně vyčerpaná úpravou sazeb DPH. V případě nedostatečných prostředků by bylo nezbytné nové schvalování IZ.	Provádět důsledný nákladový kontroling a omezit vícepráce.

2	Nutno zajistit věcné břemeno pro nákladní výtahy na pozemku jiného vlastníka.	Dokončeno geometrické zaměření, žádost na MMB zajišťuje provozní odbor.
---	---	---

5.2 Rekonstrukce areálu a dostavba informačního centra PřF MU, Kotlářská 2

Identifikované problémy		
Č.	charakteristika	navrhované řešení
1	Časový plán projektu je závislý na redislukaci jednotlivých pavilonů po dobu jejich rekonstrukce.	Dořešit část redislukací pro část vysoce specializovaných laboratorních provozů sekce chemie – je v kompetenci PřF.
2	Měrné náklady jednotlivých objektů jsou na dolní hranici cenového rozpětí realizovaných staveb.	Nepřipustit akceptování nezdůvodněných požadavků na vyšší standardy.

5.3 Stroje a zařízení

Identifikované problémy		
Č.	charakteristika	navrhované řešení
1	U některých akcí komplikace způsobené nedodržením projektových parametrů	Důsledné dodržování dodávek dle IZ ze strany uživatele.

5.4.13 Reko a zateplení střechy PrF, Veveří 70

Identifikované problémy		
Č.	charakteristika	navrhované řešení
1	Vzhledem k posunu termínu zahájení stavby a technologii reko nelze zkrátit termín rekonstrukce	Dodržet termín dokončení dle rozhodnutí o účasti SR.

5.4.14 Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená

Identifikované problémy		
Č.	charakteristika	navrhované řešení
1	Získání územního rozhodnutí	Lepší komunikace projektanta se SÚ a dotčenými orgány SS hned při zahájení řízení
2	Získání pozemku pro odvodňovací zařízení	Projednat výměnu ploch mezi JMK a MU

6. Změny v projektu vzniklé v 1.čtvrtletí 2005

6.1. Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně

Beze změn.

6.2 Rekonstrukce areálu a dostavba informačního centra PřF MU, Kotlářská 2

Beze změn

6.3 Stroje a zařízení

Beze změn

6.13 Reko a zateplení střechy PrF

Beze změn

6.14 Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Lomená

Posunutí termínu zahájení stavby z důvodu skluzu v termínu vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

7. Závěr

7.1. Rekonstrukce objektu pro FSS MU Joštova 10 v Brně

Č.	co se podařilo	co se nepodařilo
1	Zajistit předběžné užívání dvou velkých poslucháren	
2	Dořešit problematiku aktivních prvků	

7.2 Rekonstrukce areálu a dostavba informačního centra PřF MU, Kotlářská 2

Č.	co se podařilo	co se nepodařilo
1	Kolaudace 1. objektu (SO 18 – odpadové hospodářství)	
2	Dokončit výběrové řízení na zhotovitele interiéru pro 2. část rekonstrukce	
3	Zahájení prací na dodávkách interiérů	
4	Z plánovaných úkolů se daří plnit i dílčí termíny	

7.3. Stroje a zařízení

Č.	co se podařilo	co se nepodařilo
1	Zpracovat 3 investiční záměry	

7.4.13 Reko a zateplení PrF

Č.	co se podařilo	co se nepodařilo
1	Sladit plynulé plnění na stavbě s ohledem na použitou technologii .	Realizovat akci v původním krátkém termínu.

7.4.14 Příjezdové a zpevněné plochy u kolejí Komárov

Č.	co se podařilo	co se nepodařilo
1	Doplnit všechna vyjádření orgánů SS do dokladové části PD dokumentace pro územní rozhodnutí	Získat rozhodnutí o umístění stavby

Legenda:

Proloženo červeně zvýrazněných výstupů již bylo dosaženo

U = činnost ukončena

P = činnost probíhá

Z-P = činnost zpožděna, probíhá

neoznačené činnosti dosud neprobíhají

